

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 13/2014 STAVBY
KANALIZACE A ČOV KOJÁTKY
ZE DNE 10.9. 2015**

Účastníci kontrolního dne:

- | | |
|---|----------------------------|
| - dle prezenční listiny (originál založen u TD) | |
| Lubomír Pukl | starosta obce Kojátky |
| Svatopluk Rolek | obec Kojátky |
| Ing. Martin Fencel | TRASKO, a.s. |
| Iveta Dokulilová | SÚS JMK Brno oblast Vyškov |
| Petr Matějčík | ENVI agentura |
| Ing. Jaromír Handl | HANDL s.r.o. |

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

Kanalizace:

Provádí se konečné povrchy krajských komunikací.

ČOV :

Propojení a kompletace technologie.

Čerpací stanice:

Kompletace a vystrojení.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s aktualizovaným harmonogramem stavebních prací – stavba bude předána do 30.9. 2015.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu činí prostavěnost 22 267 802,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<u>EON</u> <u>5.8 2015</u> Posílení sítě NN v obci firmou EON by mělo být provedeno tento měsíc. Zhotovitel provede napojení ČOV a ČS 01 a 04 provizorně. ČS 04 bude napojena ze střešní konzole NN na protějším RD. Souhlas majitelů zajistí objednatel. <u>10.9 2015</u> Práce na posílení sítě EONu jsou zpožděny vzhledem k nesprávně uloženým kabelům NN a nutnosti jejich přeložení. Dle informací budou tyto práce provedeny do 14-ti dnů dokončeny. ČS 04 je provizorně napojena.	
1.3	<u>Přípojky – projektová dokumentace</u> <u>5.8 2015</u> Na vodoprávním úřadě je dojednáno zkrácení zkušebního provozu na 9 měsíců. Zkušební provoz bude zahájen od 31.10.2015. <u>10.9 2015</u> Trvá.	<i>T: září 2015</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Fencel</i> <i>Ing. Handl</i>
6.1	<u>Vícepráce</u> <u>5.8 2015</u>	

	<p>Změnové listy č.1 a 2 schváleny. Změnové listy ZL 3 – betonové zátky a ZL 4 oprava místních komunikací se připravují a budou schváleny. Nové změnové listy budou zhotovitelem vystaveny a projednány. <u>10.9 2015</u> Zhotovitel vystaví ZL na délky přípojek, na opravu komunikace a opravu obrub.</p>	<p><i>T: 29.9 2015</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Fencel</i></p>
7.1	<p><u>Komunikace – SUS</u> <u>5.8 2015</u> Od 10.8. 2015 bude celková uzávěra obce. Termín na opravu krajské komunikace byl s firmou Swietelsky prodloužen do 8.9. 2015. Zhotovitel kanalizace provede nachystání rýhy po výkopech a provede výškové usazení kanalizačních šachet. Opravy krajnic zajistí SUS asfaltovým recyklátem a komunikace bude přebalena na celou šířku. <u>10.9 2015</u> Větší část krajských komunikací je již opatřena konečným povrchem. Vzhledem k problémům s položením kabelu EON nejsou povrchy v této části dokončeny. Některé poklopy musí zhotovitel upravit, krajnice vozovky bude doplněna asf. recyklátem.</p>	<p><i>T: 29.9 2015</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Fencel</i></p>
8.1	<p><u>Termíny</u> <u>10.9 2015</u> Termín uvedení ČOV do zkušebního provozu je od 31.10. 2015. Uzavření fakturace nejpozději do 15.11. 2015.</p>	
8.2	<p><u>Různé</u> <u>8.7 2015</u> Objednatel si zajistí firmu na likvidaci kalů. Objednatel si určí tvar koncovky pro vývod na fekální vůz – odvoz kalů. <u>10.9 2015</u> Objednatel má zajištěnu firmu na likvidaci kalů.</p>	
8.3	<p><u>Postup stavebních prací</u> <u>8.7 2015</u> Provedení příjezdové komunikace ČOV, oplocení, terénní úpravy Zhotovení vrtané studny Úprava povrchů po domovních přípojkách</p>	

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasilány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve úterý 29.9. 2015 v 8:00 hod v zasedací místnosti obce Kojátky.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI